

Checklist steiger

Opdrachtgever:	Belastingsklasse (kN/m²):
Locatie:	Inspectiedatum:
Montagebedrijf:	Naam toezichthouder steigergebruik:

	Controlepunt:			nvt
1	Is de steiger gebouwd volgens tekening (of volgens standaard configuratie)?			
2	Is de ondergrond en onderstop in orde?			
3	Staan de staanders nog juist (waterpas, op de juiste plek)?			
4	Zijn alle liggers en kortelingen nog juist bevestigd?			
5	Zijn alle vloeren dicht maximaal opening maximaal 150 mm of anders veilig?			
6	Is het leuningwerk inclusief kantplank sluitend (150 mm kantplank; 500 mm knieleuning; 1.000 mm heupleuning)?			
7	Zijn de diagonalen nog zoals opgeleverd of voldoende aangepast?			
8	Is de verankeringen nog intact?			
9	Zijn de opgangen in orde (ladders juist geplaatst, ladder opgang goe afschermt)?			
10	Is de steiger vrij van onregelmatigheden (rommel, vuil, losse delen, enz.)?			
11	Is de aarding nog intact (indien noodzakelijk/gewenst)?			
12				
13				
14				

Wanneer één of meer vragen met 👎 moeten worden beantwoord, mag de steiger NIET worden gebruikt voordat de afwijkingen zijn verholpen. Indien de afwijking niet volgens de voorschriften is te verhelpen, moet hieronder worden aangegeven welke maatregelen zijn getroffen opdat de steiger veilig kan worden gebruikt.

nr.	Tekortkoming:	Te treffen maatregel:

Bedrijf:	Bedrijf:
Naam:	Naam:
Functie:	Functie:
Handtekening:	Handtekening:

